

# 宜良县 2023 年度重点项目支出绩效评价报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

重点项目名称：2022 年基金彩票公益金专项资金(宜良县建城区健身路径器材提升改造建设)

项目主管单位：宜良县教育体育局

评价金额(万元)：30

报告日期：2024 年 10 月

宜良县财政局（制）



# 2023 年宜良县教育体育局彩票公益金专项资金(宜良县建城区健身路径器材提升改造建设)重点项目支出绩效评价报告

根据《中共宜良县委 宜良县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宜发〔2021〕24号）、《宜良县人民政府办公室关于印发〈宜良县预算绩效管理暂行办法〉的通知》（宜政办通〔2020〕30号）、《宜良县财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》（宜财〔2024〕29号）文件要求，宜良县财政局开展 2023 年度财政支出重点项目绩效评价工作，选取了宜良县教育体育局 2022 年基金彩票公益金专项资金(宜良县建城区健身路径器材提升改造建设)项目实施重点项目再评价。现将该项目评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

宜良县教育体育局根据《全民健身实施计划》及《宜良县创建全国文明城市》要求，对建城区范围内没有全民健身路径的公园、广场、社区新建健身路径建设项目，对器材损坏的进行更换。该项目系在宜良县建城区范围内的健身路径器材提升改造。由宜良县教育体育局承办，项目实施周期为 2021 年 7 月—2021 年 12 月。

### （二）项目资金安排情况

县财政局于 2023 年拨付宜良县教育体育局彩票公益金专项资金 30 万元。

### （三）项目实施情况

本项目总投资 30 万元，项目资金来源为：申请省级彩票专项公益金资助项目资金 30 万元。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效重点项目评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；
2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》；
3. 《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11 号）；
4. 《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295 号）；
5. 其他相关依据文件。

### （二）绩效重点项目评价方法

本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅自评、实地评价、反馈意见等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地重点项目再评价。对重点项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况、资金到位使用情况、资金结余情况的分析，进行数据分析和取证。

### （三）绩效重点项目再评价指标体系

#### 1. 绩效重点项目再评价指标体系

本项目绩效重点项目再评价以 100 分计，设项目决策、项目管理、项目绩效 3 个一级指标，权重分别为：20%、25%、55%。在此基础上设定 8 个二级指标（项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金

管理、组织实施、项目产出、项目效果)。设 21 个三级指标。

## 2. 评价标准

(1) 项目绩效评价得分满分为 100 分。

(2) 由财政评价组根据评价情况, 对各单项指标进行独立打分。

(3) 总评价分为各单项指标得分总和。

(4) 评价结果: 根据最终得分情况将评价结果分为四个等级: 优(得分  $\geq 90$  分); 良(  $80 \leq$  得分  $< 90$  分); 中(  $60 \leq$  得分  $< 80$  分); 差(得分  $< 60$  分)。

## 3. 数据来源

绩效重点项目再评价评分数据来源于预算单位提供的资料。

## 三、绩效评价结论

该项目评价综合评分 95 分, 评价等级“优”。

综合评价结论: 健身路径器材提升改造建设对提高居民的整体身体素质、文化程度, 推进和谐社会必不可少。本项目根据场地现状, 有效地利用土地资源, 实行资源整合与共享, 既增加了居民活动的场所, 又改善了周边配套设施, 美化了周围环境。建设位置合理, 交通便利, 给排水、供电、供热、通讯等配套条件成熟, 建设方案符合城乡规划要求, 布局合理。项目建成以后, 对解决城建区活动设施不足的问题, 满足居民不断增长的物质和文化需求, 实现经济社会协调发展, 促进社会公平和谐稳定具有重要的作用。项目的实施计划达到了预期效果。

## 四、意见及建议

加强和规范体彩公益金专项资金管理，提高体彩公益金资金使用效益；建立健全绩效评价机制，更好实现彩票公益金专项资金使用效益；建立健全绩效评价机制，更好实现宜良县公益金绩效目标。